

## REGISTO DE VERIFICAÇÃO E CONTROLO

OBRA: **VIA E CATENÁRIA ENTRE ÉVORA E ELVAS/FRONTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL DO SUBTROÇO ÉVORA – ÉVORA NORTE – VARIANTE DE ÉVORA**

Nº 003  
Ed.3

1. ELEMENTO/OPERAÇÃO:

Desmonte de Rocha com Recurso a Explosivos

2. LOCALIZAÇÃO/ACTIVIDADE:

PK120+366 - PK120+343

PFnº6

3. VERIFICAÇÃO/INSPECÇÃO:

REGISTAR:		ANTES DO INÍCIO DA ATIVIDADE			
REF.	VERIFICAÇÃO/CONTROLO	CONTROLO			RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO
		C	NC	NA	
1	A manipulação de explosivos é feita por operador com “Cédula de Operador de Substâncias Explosivas” actualizada.	x			<p>DATA: 18/ 11/ 2021 HORA: 15: 00</p> <p>RUBRICA:</p> <p><i>Sérgio Bento</i></p>
2	Todos os trabalhadores envolvidos na actividade têm conhecimento do Procedimento de Trabalho, medidas de segurança a implementar, bem como das Fichas de Segurança dos materiais e dos EPI's adequados.	x			
3	Foram verificados os condicionalismos existentes no local e tomadas as medidas preventivas adoptadas no plano de condicionalismos.	x			
4	Existe alguma via rodoviária em exploração no raio de ação da pega de fogo.	x			
5	O corte da via rodoviária será efectuado com recurso a entidades externas.			x	
6	O corte da via rodoviária será efectuado com recurso a trabalhadores da empresa com experiência em pegas de fogo (vigilantes).	x			
7	Existe plano de sinalização temporária aprovado pelo DO.			x	
8	Sinalização/interdição temporária do trânsito da via pública, conforme definido no plano de fogo.	x			
9	Estão disponíveis todos os meios mecânicos e humanos de modo a ser garantida a limpeza das vias rodoviárias	x			
REGISTAR:		DURANTE A ATIVIDADE			
10	Operacionalidade e utilização dos meios sinalização dos equipamentos, (luzes, faróis rotativos, sinal sonoro de marcha atrás).				<p>DATA: ____/____/____ HORA: ____:____</p> <p>RUBRICA:</p>
11	Os explosivos são descarregados com o maior cuidado possível e é assegurada a vigilância e guarda permanente.				
12	O acesso ao local onde estão os explosivos é restrito a pessoas autorizadas e afastado de fontes de calor, fricção, fogo ou outras fontes de ignição. Os diversos materiais devem estar separados.				
13	O manuseamento e carregamento, na zona de desmonte, são feitos considerando as medidas de segurança próprias dos materiais				
14	Manter as frentes delimitadas/sinalizadas e limpas/desobstruídas.				
15	Aplicação de material apropriado para evitar qualquer projecção de material para áreas condicionadas nas imediações das pegas de fogo				
16	Sinalização acústica a assinalar o início e o fim da operação.				
17	Toda a actividade/manuseamento é controlada/verificada pelo OSE, sendo o disparo efectuado apenas pelo referido OSE, após comprovação de que tudo está conforme.				

Responsável pela Entidade Executante:

Rubrica: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## REGISTO DE VERIFICAÇÃO E CONTROLO

OBRA: **VIA E CATENÁRIA ENTRE ÉVORA E ELVAS/FRONTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL DO SUBTROÇO ÉVORA – ÉVORA NORTE – VARIANTE DE ÉVORA**

Nº 003  
Ed.3

REGISTAR:		APÓS O TÉRMINO DA ATIVIDADE			
REF.	VERIFICAÇÃO/CONTROLO	CONTROLO			RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO
		C	NC	NA	
18	Todos os explosivos foram detonados.				DATA: ____/____/____ HORA: ____:____
19	Desobstrução/limpeza das vias rodoviárias e frentes de trabalho após a pega de fogo.				RUBRICA:

#### 4. OBSERVAÇÕES

REF.	OBSERVAÇÕES

Responsável pela Entidade Executante:

Rubrica: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_