

## REGISTO DE VERIFICAÇÃO E CONTROLO

OBRA: **VIA E CATENÁRIA ENTRE ÉVORA E ELVAS/FRONTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL DO SUBTROÇO ÉVORA – ÉVORA NORTE – VARIANTE DE ÉVORA**

Nº 003  
Ed.3

1. ELEMENTO/OPERAÇÃO:

Desmonte de Rocha com Recurso a Explosivos

2. LOCALIZAÇÃO/ACTIVIDADE:

PK120+325 - PK120+320

PFnº10

3. VERIFICAÇÃO/INSPECÇÃO:

| REGISTAR: |                                                                                                                                                                                                         | ANTES DO INÍCIO DA ATIVIDADE |    |    |                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| REF.      | VERIFICAÇÃO/CONTROLO                                                                                                                                                                                    | CONTROLO                     |    |    | RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO                                                      |
|           |                                                                                                                                                                                                         | C                            | NC | NA |                                                                                   |
| 1         | A manipulação de explosivos é feita por operador com “Cédula de Operador de Substâncias Explosivas” atualizada.                                                                                         | x                            |    |    | <p>DATA: 02/ 12/ 2021 HORA: 10: 30</p> <p>RUBRICA:</p> <p><i>Sérgio Bento</i></p> |
| 2         | Todos os trabalhadores envolvidos na actividade têm conhecimento do Procedimento de Trabalho, medidas de segurança a implementar, bem como das Fichas de Segurança dos materiais e dos EPI's adequados. | x                            |    |    |                                                                                   |
| 3         | Foram verificados os condicionalismos existentes no local e tomadas as medidas preventivas adoptadas no plano de condicionalismos.                                                                      | x                            |    |    |                                                                                   |
| 4         | Existe alguma via rodoviária em exploração no raio de ação da pega de fogo.                                                                                                                             | x                            |    |    |                                                                                   |
| 5         | O corte da via rodoviária será efectuado com recurso a entidades externas.                                                                                                                              |                              |    | x  |                                                                                   |
| 6         | O corte da via rodoviária será efectuado com recurso a trabalhadores da empresa com experiência em pegas de fogo (vigilantes).                                                                          | x                            |    |    |                                                                                   |
| 7         | Existe plano de sinalização temporária aprovado pelo DO.                                                                                                                                                |                              |    | x  |                                                                                   |
| 8         | Sinalização/interdição temporária do trânsito da via pública, conforme definido no plano de fogo.                                                                                                       | x                            |    |    |                                                                                   |
| 9         | Estão disponíveis todos os meios mecânicos e humanos de modo a ser garantida a limpeza das vias rodoviárias                                                                                             | x                            |    |    |                                                                                   |
| REGISTAR: |                                                                                                                                                                                                         | DURANTE A ATIVIDADE          |    |    |                                                                                   |
| 10        | Operacionalidade e utilização dos meios sinalização dos equipamentos, (luzes, faróis rotativos, sinal sonoro de marcha atrás).                                                                          |                              |    |    | <p>DATA: ____/____/____ HORA: ____:____</p> <p>RUBRICA:</p>                       |
| 11        | Os explosivos são descarregados com o maior cuidado possível e é assegurada a vigilância e guarda permanente.                                                                                           |                              |    |    |                                                                                   |
| 12        | O acesso ao local onde estão os explosivos é restrito a pessoas autorizadas e afastado de fontes de calor, fricção, fogo ou outras fontes de ignição. Os diversos materiais devem estar separados.      |                              |    |    |                                                                                   |
| 13        | O manuseamento e carregamento, na zona de desmonte, são feitos considerando as medidas de segurança próprias dos materiais                                                                              |                              |    |    |                                                                                   |
| 14        | Manter as frentes delimitadas/sinalizadas e limpas/desobstruídas.                                                                                                                                       |                              |    |    |                                                                                   |
| 15        | Aplicação de material apropriado para evitar qualquer projecção de material para áreas condicionadas nas imediações das pegas de fogo                                                                   |                              |    |    |                                                                                   |
| 16        | Sinalização acústica a assinalar o início e o fim da operação.                                                                                                                                          |                              |    |    |                                                                                   |
| 17        | Toda a actividade/manuseamento é controlada/verificada pelo OSE, sendo o disparo efectuado apenas pelo referido OSE, após comprovação de que tudo está conforme.                                        |                              |    |    |                                                                                   |

Responsável pela Entidade Executante:

Rubrica: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## REGISTO DE VERIFICAÇÃO E CONTROLO

OBRA: **VIA E CATENÁRIA ENTRE ÉVORA E ELVAS/FRONTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL DO SUBTROÇO ÉVORA – ÉVORA NORTE – VARIANTE DE ÉVORA**

Nº 003  
Ed.3

| REGISTAR: |                                                                                      | APÓS O TÉRMINO DA ATIVIDADE |    |    |                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|--------------------------------------|
| REF.      | VERIFICAÇÃO/CONTROLO                                                                 | CONTROLO                    |    |    | RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO         |
|           |                                                                                      | C                           | NC | NA |                                      |
| 18        | Todos os explosivos foram detonados.                                                 |                             |    |    | DATA: ____/____/____ HORA: ____:____ |
| 19        | Desobstrução/limpeza das vias rodoviárias e frentes de trabalho após a pega de fogo. |                             |    |    | RUBRICA:                             |

### 4. OBSERVAÇÕES

| REF. | OBSERVAÇÕES |
|------|-------------|
|      |             |

Responsável pela Entidade Executante:

Rubrica: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_