

**2ª Alteração ao Termo de Aceitação  
Decisão  
(ALT20-01-0853-FEDER-000072)  
(Aviso - ALT20-53-2018-03)**

**Código AG da Reprogramação:**

ALT20-3903

**Tipo de Reprogramação:**

- X Alteração da Caracterização da Operação
- X Reprogramação Financeira  
Reprogramação Financeira - Alteração da Taxa de Participação
- X Reprogramação Física
- X Reprogramação Temporal com alteração do Plano Financeiro  
Reprogramação Temporal sem alteração do Plano Financeiro

**Justificação:**

prorrogação do prazo de execução, ajuste do valor das componentes.

O presente anexo faz parte integrante do Termo de Aceitação, a alteração agora aprovada produz efeitos a partir da data da sua assinatura e envio à Autoridade de Gestão.

---

(MUNICÍPIO DE ÉVORA)

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

**Pareceres de Decisão****Comissão Diretiva do Programa Operacional do Alentejo 2020**

**Presidente:** António José Ceia da Silva  
**Entidade:** Autoridade de Gestão (Comissão Diretiva)  
**Data:** 2022-10-13  
**Parecer:** Aprovada a decisão final, nos termos propostos pelo Secretariado Técnico, na Reunião da Comissão Diretiva nº ALT20-2022-42 de 2022-10-13.

**Parecer do Secretário Técnico**

**Nome:** Maria João Carrasqueira Serrano Ribeiro  
**Entidade:** Autoridade de Gestão (Unidade Competitividade, Internacionalização e Emprego)  
**Data:** 10-10-2022 14:32  
**Parecer:** Decorrido o prazo para a apresentação de contraditório à proposta de decisão, e não tendo havido qualquer alegação contrária, propõe-se a manutenção da proposta de decisão.

## Parecer do Técnico

**Nome:** Idalina Dias  
**Entidade:** Autoridade de Gestão (Unidade Competitividade, Internacionalização e Emprego)  
**Data:** 22-09-2022 12:14  
**Parecer:** Foi apresentada uma reprogramação para operação a nº ALT20-01-0853-FEDER-000072 - Parque Industrial e Tecnológico - 2ª Expansão do Loteamento Municipal, candidata e aprovada no âmbito do aviso N° ALT20-53-2018-03 Infraestruturas de apoio à atividade empresarial, cujo beneficiário é o Município de Évora, com a seguinte fundamentação:

Para os devidos efeitos relacionados com a necessidade de reprogramação da operação. ° ALT20-01- 0853-FEDER-000072 Parque Industrial e Tecnológico 2ª Expansão do Loteamento Municipal, importa elencar a sequência de acontecimentos que se sucederam, e que nos impediram de cumprir o planeamento previsto, nomeadamente: - A empreitada de construção da estrada de ligação entre o PITE e a rotunda do Bairro de Almeirim - Centro Comercial Évora Plaza sofreu alguns atrasos na sequência do período pandémico que atravessámos em 2021 e que teve consequências ao nível do atraso da entrega de materiais e também devido a condições meteorológicas adversas. Neste contexto, apesar de ter sido executada fisicamente a empreitada até 31/12/2021, não foi possível executar a mesma financeiramente uma vez que o pagamento referente ao último auto de medição (n.º 10) só foi efetuado em 2022. - A empreitada para alteamento das linhas de alta tensão foi executada e paga em 2021, mas não foi possível inserir os dados no Balcão no prazo previsto, pelo que se solicita agora a introdução dos elementos referentes a esta. - A componente de Revisão de Preços também sofreu uma alteração ao previsto inicialmente que só foi possível de apurar em 2022 sendo também o seu pagamento efetuado neste ano

**REPROGRAMAÇÃO TEMPORAL** Para efeitos de reprogramação temporal, propomos que a execução financeira e administrativa da operação decorra até 31/12/2022. A Revisão de Preços, já calculada, é atualmente a única despesa por liquidar, já está cabimentada e estima-se que seja paga até final de 2022.  
**REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA:** Relativamente à reprogramação financeira da operação, importa ter em consideração que o valor de adjudicação da empreitada que consubstancia a principal componente de investimento foi de 644.518,10, acrescido de IVA. Verificou-se que a verba não foi totalmente absorvida na execução da empreitada tendo havido trabalhos a menos no valor de 21.195,94 . De igual forma se verificou que a componente associada à alteração das linhas de alta tensão, orçamentada em 124.230,00 também foi executada por um valor inferior ao previsto 70.314,14. DI.CME.002V01 Pág. 2 de 2 Quanto à componente residual de revisão de preços associada a todas as empreitadas e incluída na última reprogramação da candidatura foi inferior ao proposto e aprovado..

Face ao exposto, julga-se, passível de aceitação a reprogramação temporal e financeira proposta nos termos da fundamentação apresentada, com possibilidade de:

1. a reprogramação temporal consiste na alteração da data de fim da operação, assim, a nova data apresentada é 31-12-2022 representa 23 meses de execução (considerando como data de início 30-01-2021 data do primeiro documento de despesa). Cumprindo-se, assim, o previsto na alínea c) do nº 6 do Aviso de Concurso para Apresentação de Candidaturas N° ALT20-53-2018-03 Ter uma duração máxima de execução de 24 meses, exceto em casos devidamente justificados e autorizados pela Autoridade de Gestão.
2. a reprogramação financeira tem por objetivo proceder ao ajuste de investimento entre componentes, especificamente com a redução de 76 356.56 na componente Construções diversas e 12 877.85 na componente Ajustamento de preços (revisão de preços). A presente solicitação surge de forma a ajustar os valores das componentes à realidade da execução. Assim, da presente reprogramação resulta uma libertação de 89 234.41 de investimento que corresponde a uma comparticipação FEDER de 75 849.25. Com a presente reprogramação não se coloca em causa os objetivos nem os resultados previstos para a operação.

À consideração superior.

## Caracterização/Enquadramento da Operação

### Identificação da Operação

**Código da Operação:**

ALT20-01-0853-FEDER-000072

**Designação da Operação:**

Parque Industrial e Tecnológico - 2ª Expansão do Loteamento Municipal

**Objectivos da Operação:**

Tendo em vista o aumento do investimento no concelho e no Alentejo, de forma integrada e em articulação com os principais parceiros regionais, fazendo uso das principais infraestruturas da região e nos seus setores-chave. De forma complementar, ao permitir potenciar através da promoção dos fatores de atratividade, nomeadamente dos equipamentos e recursos existentes em Évora e na região, bem como dos principais setores de atividade económica alinhados com os domínios de especialização inteligente (EREI), pretendemos criar melhores condições para captar investimento e potenciar Évora e o Alentejo como um espaço de oportunidades e de inovação.

No âmbito das suas competências em matéria de atração de investimento, o Município de Évora com a operação de expansão do PITE pretende contribuir ativamente para o desenvolvimento do Sistema Regional de Transferência de Tecnologia (SRTT), em estreita colaboração com o Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia (PACT). De forma complementar, também se pode perspetivar o impulso no cluster da Aeronáutica, Espaço e Defesa (AED), enquanto elemento fundamental na estratégia de transferência de tecnologia, na medida em que envolve uma parceria com a Universidade de Évora, na transferência de conhecimento científico com as empresas do setor aeronáutico.

Considerando que através desta operação se visa dotar todo o espaço circundante das necessárias infraestruturas da rede de acessibilidades, o desenvolvimento empresarial do Alentejo será impulsionado por esta rede de espaços de acolhimento e desenvolvimento empresarial, localizada em Évora.

**Resumo:**

A operação de expansão do loteamento municipal do Parque Industrial e Tecnológico de Évora (PITE), enquanto área de acolhimento empresarial historicamente estratégica do concelho e da região, em espaço contíguo ao PACT e a infraestruturização integrada com o Parque da Indústria Aeronáutica de Évora.

**Descrição do Estado Atual dos Trabalhos:**

Anteprojecto de execução, ao abrigo da Deliberação nº 20/2016 da CIC Portugal 2020 - "Medidas de simplificação de investimento no âmbito municipal".

**Diagnóstico da realidade visada com a implementação do projeto:**

O diagnóstico da capacidade de oferta de lotes municipais consta do documento "ocupacao\_pite\_piteexpansao" anexo à candidatura.

**Medidas de Publicidade:**

Plano de comunicação a desenvolver no decurso da implementação da operação e na sua conclusão, que garanta a informação e divulgação dos indicadores de resultado da operação junto dos potenciais beneficiários ou utilizadores e do público em geral, que evidencie o cumprimento das obrigações fixadas no n.º 3 do art. 115º do Reg. UE n.º 1303/2013 de 17/12.

**Domínio de Intervenção:**

Serviços avançados de apoio a PME e grupos de PME (incluindo serviços de gestão, marketing e design)

### Caraterização da Operação

**Calendarização prevista****Data Prevista de Início:**

30-01-2021

**Data Prevista de Conclusão:**

31-12-2022

**Natureza do Investimento****Designação:**

Infra-estruturas

**Com utilização económica:**

Sim

## Classificação Económica

Código CAE	Designação	Percentagem
84113	Administração Local	100.00%

## Responsável da Operação

**Nome:**

Ana Paula Borges

**Telefone:**

266777000

**Cargo:**

Técnica Superior

**Email:**

anaborges@cm-evora.pt

## Articulação com outras Operações ou Programas

No âmbito do:	S/N	Continuação	Complementar	FSE
QREN	Não			
Portugal 2020	Não			
Outros programas nacionais ou comunitários	Não			

## Articulação com planos e estratégias

S/N	Tipo	Código	Designação Beneficiário
Não			

## Enquadramento na Estratégia Regional de Especialização Inteligente (EREI):

Não Aplicável

## Beneficiário da Operação

NIF	Designação	Percentagem	Principal
504828576	MUNICÍPIO DE ÉVORA	100.00%	Sim

## Repartição do Investimento por Componentes

Componente	Beneficiário	Custo Total	Inv. Elegível	Inv. não Elegível	Inv. Elegível não Comparticipado
Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	504828576	7627.75€	7627.75€	0.00€	0.00€
Construções diversas	504828576	731062.63€	731062.63€	0.00€	0.00€
<b>TOTAL:</b>		<b>738690.38€</b>	<b>738690.38€</b>	<b>0.00€</b>	<b>0.00€</b>

### Caraterização do Investimento da Operação

#### Financiamento da Operação:

**Custo Total (1):**

738690.38€

**Investimento não Elegível (2):**

0.00€

**Investimento Elegível não Participado (3):**

0.00€

**Investimento Elegível (4):**

738690.38€

**Taxa de Cofinanciamento:**

85%

**Contribuição Comunitaria:**

627886.82€

**Elegível não Participado Receitas (10=4-9):**

0.00€

**Financiamento Público Nacional:**

110803.56€

**Orçamento do Estado:**

0.00€

**Capítulo 50:**

0.00€

**Capítulo 3:**

0.00€

**Outras Fontes:**

0.00€

**Operação Geradora de Receitas:**

Não

**Montante Máximo Elegível (9):**

738690.38€

**Total Elegível não Participado (11=10+3):**

0.00€

**Financiamento Privado:**

0.00€

**Autarquia Local:**

110803.56€

**Empresas Públicas:**

0.00€

**Orçamento Regional:**

0.00€

**Outras:**

0.00€

### Plano de Investimentos

Ano	FEDER	AL	Despesa Pública	Inv. Elegível	Inv. não Elegível	Inv. Elegível não Participado	Custo Total
2021	505936.61€	67350.21€	573286.82€	573286.82€	0.00€	0.00€	573286.82€
2022	121950.21€	43453.35€	165403.56€	165403.56€	0.00€	0.00€	165403.56€
<b>TOTAL:</b>	<b>627886.82€</b>	<b>110803.56€</b>	<b>738690.38€</b>	<b>738690.38€</b>	<b>0.00€</b>	<b>0.00€</b>	<b>738690.38€</b>

### Indicadores da Operação

Tipo	Unidade	Financiamento Contratato	Valor Referência	Meta	Ano Alvo	Observações
R.03.03.13.P - PME com atividades de inovação no total de PME instaladas						
Resultado	%	627886.82	60.00	63	2023	
O.03.03.12.P - Empresas (de qualquer dimensão) instaladas						
Realização	N.º	627886.82	0	6	2023	

**Documentos Anexos à Reprogramação**

Nome do Ficheiro	Descrição
ParecerTecnico_ALT20-3903.pdf	